

CONCEPTO Uds. DE OBRA.	PROGRAMACION DE OBRA EN MESES																								
	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	12	12	
C01 ACT. PREVIAS. DEMOLICIONES	4.233,00	4.233,00	4.233,00	4.233,00																					
C02 MOVIMIENTO DE TIERRAS		2.072,00	2.072,00																						
C03 ESTRUCTURA			13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00	13.241,00																		
C04 SANEAMIENTO		3.071,00	3.071,00	3.071,00	3.071,00																				
C05 ALBAÑILERÍA y CANTERÍA			10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00	10.321,00													
C06 CUBIERTA			13.510,00	13.510,00	13.510,00	13.510,00																			
C07 REVESTIMIENTOS y ALICATADOS					10.882,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00									10.882,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00	10.882,00			
C08 PAVIMENTOS				7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00								7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00	7.246,00		
C09 AISL. e IMPERM.				1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00				1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00	1.709,00						
C10 CARPINTERÍA METÁLICA					2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00									
C11 VIDRIOS								3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00				3.173,00	3.173,00	3.173,00	3.173,00		
C12 FONTANERÍA y SANEAMIENTO						1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00				1.337,00	1.337,00	1.337,00	1.337,00		1.337,00	1.337,00	1.337,00		
C13 ELECTR. y TELEC.									6.652,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00						6.652,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	6.652,00	
C14 INST. TÉRMICA: CALEF, ACS, SOLAR					7.549,00	7.549,00						7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	7.549,00	
C15 DBHSI e INST. ESPECIALES											1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00							1.986,00	1.986,00	1.986,00	1.986,00	
C16 CARPINTERÍA DE MADERA								1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00										1.536,00	1.536,00	1.536,00	1.536,00	
C17 PINTURAS							3.615,00	3.615,00															3.615,00	3.615,00	3.615,00
C18 VARIOS																		8.628,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	8.628,00	
C19 RESIDUOS + CONTENEDORES	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	466,00	
C20 SEGURIDAD y SALUD	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	406,00	
C21 CONTROL de CALIDAD					332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	332,00	
Nº de Trabajadores Punta de trabajo	7		8		10		10		10		12		12		12		12		15		15		10		
IMPORTE ACUMULADO €	15.353,00		116.876,00		266.926,00		370.113,00		440.123,00		516.290,00		578.823,00		623.085,00		673.239,00		766.753,00		870.554,00		937.357,05		
IMPORTE PARCIAL MENSUAL €	15.353,00		101.523,00		150.050,00		103.187,00		70.010,00		76.167,00		62.533,00		44.262,00		50.154,00		93.514,00		103.801,00		66.803,05		
PORCENTAJE COSTE ACUMULADO (%)	1		12		28		39		46		55		61		66		71		81		92		100		

-  
937357,05  
16932,44  
4144,57  
66207,13  
12287,13  
113536,17  
54041,09  
97943,8  
86957,99  
22217,33  
5592,1 87110,4  
4879,31 41261,9  
4650,34